



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

Е-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

10.06.2024 № 01-13/13

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Главы  
городского округа  
Фрязино

Шуваловой Ю.М.

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68 (в ред. от 19.04.2024 № 20), в период с 17 по 31 мая 2024 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на исполнение работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ «ОЛИМП» городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Заместитель главы Администрации Медведев Д.А., не являвшийся стороной муниципального контракта № 0848300066523000227 от 18.09.2023 на проведение работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП» (далее — Контракт), в нарушение пункта 13(2.1) Постановления Правительства МО от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, в отсутствие положительного решения Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования цены закупки, образованной Администрацией на основании постановления от 29.04.2022 № 303, согласования главного распорядителя

бюджетных средств на изменение существенных условий контракта самостоятельно принял Решение Администрации от 29.09.2023 о внесении изменений в Контракт в части установления авансового платежа подрядчику в сумме 3 263 475,0 руб. (тогда как такое решение могло быть принято только постановлением (распоряжением) Администрации).

05 октября 2023 года Медведев Д.А. подписал дополнительное Соглашение к Контракту в части установления авансового платежа Подрядчику в сумме 3 263 475,0 руб, а МКУ «Центр бюджетного сопровождения» 11.10.2023 перечислило ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» авансовый платеж в сумме 3 263 475,0 руб. (платежное поручение № 2662 от 11.10.2023)..

06 декабря 2023 года Заместитель главы Администрации Медведев Д.А., не являвшийся стороной Контракта, подписал дополнительное Соглашение № 3 к Контракту в части увеличения цены Контракта до 11 965 927,34 руб. в связи с увеличением объема работ.

12 февраля 2024 года Администрацией, в лице заместителя Главы Шуваловой Ю.М., принято решение об изменении существенных условий Контракта в части изменения сроков его исполнения. Однако, такое решение могло быть принято только постановлением (распоряжением) Администрации. Кроме того, решение принято в отсутствие положительного решения Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и согласования главного распорядителя бюджетных средств на изменение существенных условий контракта (что является требованием Постановления Правительства МО № 1184/57 во исполнение пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).

13 февраля 2024 года Администрацией, в лице заместителя Главы Шуваловой Ю.М., подписано дополнительное Соглашение № 4, согласно которому изменены сроки исполнения Контракта.

Однако, дополнительное Соглашение № 4 от 13.02.2024, заключенное с нарушениями требований Постановления Правительства МО № 1184/57 во исполнение пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса РФ является недействительным, а значит внесенные им изменения сроков исполнения Контракта — ничтожны.

В этой связи, согласно пунктам 7.3.1, 7.3.2 Контракта, в связи с просрочкой исполнения обязательств необходимо направить Подрядчику требование об уплате неустойки в сумме 1 016 306,09 руб.

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений в условия контракта должен

разместить данную информацию в ЕИС. Однако, фактически дополнительное соглашение № 4 от 13.02.2024 размещено в ЕИС только 20.03.2024.

ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» 14 мая 2024 года разместило в ПИК ЕАСУЗ Акт выполненных работ (ф. КС-2) № 41 от 01.04.2024 на сумму 11 965 927,34 руб., включая НДС (20%) на сумму 2 014 466,36 руб. (далее - Акт выполненных работ). Однако, согласно условиям Контракта (пункт 2.1), цена Контракта не облагается НДС в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании Главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В ходе настоящей проверки инспектором Контрольно-счетной палаты Кленовой Ю.Б. в присутствии заместителя начальника Управления КСиМП Администрации Писакиной Ю.В., директора МБУ ДО «СШ ОЛИМП» Ильина С.С., представителя ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» Сафтарина Ш.П. проведены осмотр и контрольные замеры выполненных работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП» (Акт осмотра и контрольных замеров № 1 от 17.05.2024).

В результате осмотра и контрольных замеров установлено следующее:

1. Не выполнена погрузка и вывоз железобетонных столбов в количестве 10 шт. (определить стоимость невыполненных работ не представляется возможным в связи с отсутствием в локальном сметном расчете и Акте выполненных работ расценки на эти виды работ, единицей измерения которых являлись бы «штуки», а не «тонны»).
2. Не выполнена корчевка деревьев диаметром свыше 32 см в количестве 11 шт. (стоимость невыполненных работ 4 720,10 руб.).
3. Не выполнена корчевка деревьев диаметром до 16 см в количестве 18 шт. (стоимость невыполненных работ 2 887,30 руб.).
4. Не демонтировано бетонное основание ограждения протяженностью 6 м. в районе остановочного павильона по ул. Ленина (стоимость невыполненных работ 24 337,26 руб.).

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия Подрядчиком частично устранены выявленные нарушения (Акт осмотра № 2 от 21.05.2024):

1. Демонтировано бетонное основание ограждения в районе остановочного павильона по ул. Ленина.

2. Вывоз железобетонных столбов в количестве 10 шт. не осуществлен: столбы разбиты и в виде строительного мусора находятся на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП».

3. Корчевка деревьев диаметром до 16 см в количестве 18 шт. и свыше 32 см в количестве 11 шт. не осуществлена.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.

2. В связи с просрочкой исполнения обязательств направить Подрядчику требование об уплате неустойки в сумме 1 016 306,09 руб.

3. Принять меры по выполнению Подрядчиком невыполненных работ или исключению их из Акта выполненных работ.

4. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко