



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

24.06.2024 № 01-13/14

на № _____ от _____

Директору
Муниципального
учреждения «Центр
культуры и досуга
«Факел» г. Фрязино

Шульге Е.Л.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 13 мая по 07 июня 2024 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на исполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) Подрядчик ООО «ТСК «РУАЛ» самостоятельно изменил некоторые виды, объемы и стоимость работ по сравнению со сметной документацией к муниципальному контракту № Ф-42/22 от 17.10.2022 (далее — Контракт № Ф-42/22), прошедшей 10.10.2023 повторную государственную экспертизу:

- работы по Перевозке грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 55 км в объеме 950,24 т груза;

- работы по Устройству подстилающих слоев оснований из щебня с использованием материалов: Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 20-40 мм (шифр расценки 408-0019);

- работы по Устройству прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне, в части позиций использовался Нетканый геотекстиль Канвалан 250;

- работы по Монтажу балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м в части позиции использовались Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм;

- работы по Устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из природного песка для строительных растворов;

При этом Акты выполненных работ без замечаний были приняты и оплачены Заказчиком МУ «ЦКиД «Факел».

2. В результате осмотров выполненных работ по благоустройству лесопарковой зоны установлено:

- определенная часть ранее существовавших деревьев на участке Гребневского лесничества, на котором производились работы по благоустройству лесопарковой зоны, погибла.

- из вновь высаженных деревьев подлежат замене 2 засохшие липы.

- на участках общей площадью 50 кв.м. имеются нарушения покрытия газона.

- один из Павильонов охраны, а также две контейнерные площадки до настоящего времени не используются.

3. Анализ эффективности расходования бюджетных средств при закупке основных средств в рамках исполнения Контракта № Ф-42/22 установил, что в ряде случаев закупки производились с нарушением принципов экономности и результативности, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (возможность достижения запланированного результата за меньший объем бюджетных средств), а именно: приобретение товаров (работ, услуг) по ценам, превышающим розничные цены (цены официальных дилеров). Размер неэффективных расходов составил 20 635 113,7 руб.

4. Согласно Контракту № Ф-21/23 от 03.04.2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ (далее - Контракт № Ф-21/23) срок окончания оказания услуг Исполнителем - ООО «ДорСтройНадзор» установлен — 22.10.2023, несмотря на то, что сроки

исполнения основного Контракта Ф-42/22 были установлены до 15.12.2023. Однако, ни Исполнитель, ни Заказчик не поставили вопрос о необходимости продления сроков оказания услуг.

Данное бездействие Исполнителя и Заказчика привело к тому, что Исполнитель нарушил сроки исполнения Контракта № Ф-21/23, что отражено в системе ПИК ЕАСУЗ.

5. В связи с обращением ООО «ДорСтройНадзор» к МУ «ЦКиД «Факел» с обоснованием необходимости увеличения цены Контракта на основании положительного заключения «Мособлгосэкспертиза» от 10.10.2023, заключено дополнительное соглашение от 25.12.2023 № 3 на увеличение цены Контракта до 3 741 000,68 руб.

Анализ расчетов увеличения стоимости Контракта № Ф-21/23 показал неправомерное завышение Заказчиком его стоимости на 497 254,77 руб. в связи с тем, что не были учтены нарушения ранее примененного норматива расходов на осуществление строительного контроля (1,93% вместо 1,61%), выявленные Контрольно-счетной палатой при проведении проверки в 2023 году (Акт № 2023/20 от 07.12.2023). Стоимость услуг ООО «ДорСтройНадзор» при цене основного контракта 503 694 889,0 руб., нормативе расходов на осуществление строительного контроля 1,61% и коэффициенте тендерного снижения 0,40 должна составить 3 243 745,91 руб., а не 3 741 000,68 руб., как рассчитало МУ «ЦКиД «Факел».

6. В связи с заключением в 2023 году муниципального контракта № Ф-1/23 с ООО «МИРЕР ГРУПП» на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта «Фрязинский лесопарк» на сумму 776 954,78 руб. с нарушением требований части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ и Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением начальника Финансового управления Администрации от 28.07.2022 № 3, что не позволило произвести своевременно оплату Контракта, ООО «МИРЕР ГРУПП» обратилось в Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности по контракту, а также пени, штрафа, расходов по оплате юридических услуг и прочих расходов.

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.03.2024 принято решение о взыскании с МУ «ЦКиД «Факел» в пользу ООО «МИРЕР ГРУПП» сумму задолженности в размере 846 368,49 руб. Дополнительные расходы

бюджета городского округа Фрязино на судебные издержки составили 69 413,71 руб., что, согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным расходованием бюджетных средств.

7. В нарушение статьи 96 Закона № 44-ФЗ, предусматривающей, что срок действия независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц, в качестве обеспечения исполнения Контракта № Ф-42/22 Подрядчиком предоставлены три независимых гарантии на общую сумму 190 353 925,08 руб. (сумма аванса) со сроком действия до 08.12.2023, тогда как срок исполнения контракта установлен 15.12.2023.

8. Согласно Контракту № Ф-42/22 срок окончания исполнения работ составляет 424 дня с даты заключения Контракта, т. е. 15 декабря 2023 года. В нарушение данного пункта Акты выполненных работ оформлены 21 декабря 2023 года, в связи с чем Подрядчиком нарушен срок выполнения работ.

В соответствии с пунктом 7.12. Контракта в связи с просрочкой исполнения обязательств необходимо было направить Подрядчику требование об уплате неустойки в сумме 1 578 243,99 руб., что Заказчиком не было сделано.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Принять меры по устранению Подрядчиком недостатков работ по благоустройству лесопарковой зоны.
3. Применить меры ответственности к ООО «ТСК «РУАЛ» за нарушение сроков исполнения Контракта № Ф-42/22 в сумме 1 578 243,99 руб.
4. Принять меры по использованию Павильона охраны и двух контейнерных площадок.
5. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко