



МСЭД

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО**

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74

E-mail: [fryazino@mosreg.ru](mailto:fryazino@mosreg.ru) Web: [www.fryazino.org](http://www.fryazino.org)

ОКПО 04034622, ОГРН 1025007070890

ИНН/КПП 5052002128/505001001

Председателю Контрольно-счётной  
палаты города Фрязино

Панченко Л.А.

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Любовь Анатольевна!

Во исполнение ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино от 03.05.2023 № 01-13/12, направляем Вам информацию по выявленным нарушениям.

По результатам проведенного анализа выявленных нарушений:

п.1.1. – направлена документация, подтверждающая стоимость выполненных работ на сумму 18 357 077,93 по Актам выполненных работ от 01.12.2022 № 1, от 01.12.2022 № 3, от 01.12.2022 № 4 по МК № 0148200005421000942 от 10.12.2021;

п.1.2.. - администрация городского округа Фрязино направила претензию в адрес АО «ГК» «ЕКС» №152исх-3678 от 06.06.2023,

п.1.3. - в связи с необходимостью внесения изменений в проект «Реконструкция ВЗУ № 4» в части, излагаемой Постановлением Правительства РФ № 2014 от 3 декабря 2020 года, которое обязывает заказчиков покупать определённую долю российских товаров, потребовалось повторное прохождение государственной экспертизы.

Заключение экспертизы получено 03.06.2023.

В соответствии с гарантийным письмом АО «ГК» «ЕКС», работы будут выполнены в срок до 31.12.2023.

п.3.- в соответствии с условиями муниципального контракта № 0148200005420000216 от 30.07.2020 «Реконструкция ВЗУ № 5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1» (далее — Контракт) ООО «Строй Групп» приняло на себя обязательства по выполнению работ по реконструкции ВЗУ № 5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1.

В соответствии с пунктом 2.1. цена Контракта составила 124 106 822 (сто двадцать четыре миллиона сто шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 23 копейки, в том числе НДС 20 % - 20 684 470 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят) рублей 37 копеек.

В соответствии с дополнительным соглашением № 6 от 05.10.2021 цена Контракта была изменена и составила 136 444 373 (сто тридцать шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи триста семьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 22 740 728 (двадцать два миллиона семьсот сорок тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 93 копейки.

В соответствии с заключением о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденного приказом главного управления государственного строительного надзора Московской области от 29.12.2021 № 08-45-017200-8-01 объект соответствует требованиям разделов проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.04.2022 №50RU50310000-110-2022.

Оплата Контракта проходила в несколько этапов, а именно

платежным поручением № 2861 от 17.11.2020 произведена оплата аванса в размере 12 410 682,22;

платежным поручением № 3376 от 24.12.2020 произведена оплата аванса в размере 24 821 364,44;

платежным поручением № 3466 от 27.12.2020 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 № 1,2,3,4 в размере 2 797 014,53;

платежным поручением № 1159 от 29.06.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №5,6,7,8,9,10,11,12 от 30.04.2021 в размере 4 963 026,73;

платежным поручением № 1206 от 29.06.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №13,14,15,16,17,18,19 от 31.03.2021 в размере 6 195 779,98;

платежным поручением № 1274 от 29.06.2021 произведена оплата за выполненные работы по акту КС-2 №20 от 31.05.2021 в размере 1 359 248,59;

платежным поручением № 1548 от 27.07.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №21,22,23,24,25 от 30.06.2021 в размере 2 910 870,67;

платежным поручением № 1911 от 19.08.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №26,27,28,29 от 31.07.2021 в размере 1 339 429,55;

платежным поручением № 2310 от 09.11.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №30,31,32,33,34,35,36 от 31.08.2021 в размере 1 929 018,31;

платежным поручением № 2716 от 12.11.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №37-47 от 01.10.2021 в размере 49 941 823,16;

платежным поручением № 3187 от 22.12.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №48-66 от 30.11.2021 в размере 4 610 853,65;

платежным поручением № 3221 от 22.12.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №67-83 от 13.12.2021 в размере 9 695 560,53;

платежным поручением № 3330 от 26.12.2021 произведена оплата за выполненные работы по актам КС-2 №84 от 21.12.2021 в размере 1 704 886,22;

платежным поручением № 3551 от 30.12.2022 произведена оплата за выполненные работы по исполнительному листу ФС № 029308672 от 05.08.2022 в размере 8 577 973,07.

Учитывая вышеизложенное оплата по Контракту за выполненные работы ООО «Строй Групп» составила 133 221 531,65. Остаток не оплаченной суммы по Контракту по состоянию на 01.06.2023 составил 3 222 841,35. Оплата не произведена в виду того, что ООО «Строй Групп» не предоставлены подтверждающие документы (акты выполненных работ) на вышеуказанную сумму.

В настоящее время контракт в Единой информационной системе в сфере закупок не может быть закрыт в связи с бездействием Подрядчика в части предоставления закрывающих документов исполнения в системе ПИК ЕАСУЗ на сумму 8 577 973 рублей 07 копеек (произведена оплата за выполненные работы по исполнительному листу ФС № 029308672 от 05.08.2022 в размере 8 577 973,07).

п.4. - в адрес ООО «РБК СтройИнвест» направлена претензия № 152исх-1428 от 06.06.2023 и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е о назначении дела к судебному разбирательству от 12.07.2023 Дело № А41-41360/23.

п.5,6 – вопрос о применении к виновным лицам мер дисциплинарного наказания рассмотрен, документы приложены.

Приложение: архив ZIP

Заместитель главы администрации

В.В. Оганезова