

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на экспертно-аналитическое мероприятие

«Анализ исполнения муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт помещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения отдельных групп МДОУ № 5)»

В соответствии с пунктом 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (с изм.), обращением муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Фрязино Московской области (далее — МДОУ № 5), Контрольно-счетная палата в период с 03 по 04 февраля 2021 года провела экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт помещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения отдельных групп МДОУ № 5)», в результате которого установлено:

МДОУ № 5 (далее — Заказчик) по итогам электронного аукциона № 0848300066520000104 от 23.10.2020 заключило контракт № 20/5-2020 от 03.11.2020 на «Ремонт помещений по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1 (для размещения отдельных групп МДОУ № 5)» с ООО «Транс-Стройсервис» (далее — Исполнитель) на сумму 1 243 004,50 руб.

03.12.2020 Стороны контракта заключили дополнительное соглашение № б/н на увеличение цены контракта и объема работ. Сумма контракта установлена в размере 1 367 304,95 руб.

Срок выполнения работ, согласно пункту 3 Технического задания, - в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта, а именно 03.12.2020 г.

Исполнителем контракта 13.12.2020 в системе ПИК ЕАСУЗ МО был размещен Акт приемки выполненных работ КС-2 на сумму 1 367 304,95 руб. Срок исполнения контракта Исполнителем был нарушен на 9 календарных дней.

29.12.2020 данный Акт был отклонен Заказчиком на основании мотивированного отказа № б/н от 29.12.2020, согласно которому работы выполнены Исполнителем некачественно и не в полном объеме. Основанием для мотивированного отказа было Заключение экспертизы результатов выполненных работ, проведенной силами Заказчика с привлечением специалистов МКУ «Управление капитального строительства» (далее — МКУ УКС) на основании Соглашения № б/н от 03.11.2020 о передаче отдельных полномочий Заказчика по исполнению контракта, заключенного между МДОУ № 5 и МКУ УКС.

В мотивированном отказе Исполнителю было предложено в срок до 31.12.2020 устранить выявленные недостатки качества и привести объемы выполненных

работ в Акте КС-2 к объемам, установленным в ходе проведенной Заказчиком экспертизы.

11.01.2021 Исполнителем в систему ПИК ЕАСУЗ был выложен Акт приемки выполненных работ КС-2 на сумму 1 104 221,89 руб. На момент настоящей проверки Акт не подписан Заказчиком.

Повторная экспертизы результатов выполненных работ, проведенная 29.01.2021 силами Заказчика с привлечением специалистов МКУ УКС, установила, что представленные документы посредством портала ПИК ЕАСУЗ МО для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, и не соответствуют данным контракта (в т.ч. указан не весь объем работ и их стоимость по контракту).

При проведении экспертизы выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО «Транс-Стройсервис»:

- выполненная окраска гипсокартонных перегородок не соответствует условиям качества, из под окраски видна шпаклевка перегородок;

- оконный блок для выдачи готовой пищи кухонного блока установленный двустворчатый вместо одностворчатого;

- оконный блок комнаты охраны установлен двустворчатый вместо одностворчатого;

- выполнена некачественная облицовка стен и пола керамической плиткой (нет герметизации стыков пола и стыка стен, не замазаны швы между плитками пола, верхняя кромка не обработана, укладка плитки не на одном уровне);

- установленные двери не утеплены;

- дверные блоки внутренних проемов их ПВХ требуют регулировки, двери не закрываются;

- металлический профиль (пороги) не установлены;

- некачественно осуществлена прокладка труб полипропиленовые, отсутствует герметичность, протечки;

- в результате проведенных работ нарушено ламинированное напольное покрытие;

- вновь окрашенные стены имеют некачественный вид, сколы, потертости, грязь;

- откосы дверных проемов некачественно обработаны и не оштукатурены;

- на дверных откосах не заделаны щели примыкания к стенам и отсутствуют дверные наличники;

- отсутствуют доводчики на противопожарных дверях;

- в пищеблоке установленный вентилятор не подключен к электросети и не обеспечен защитным кожухом,

чем нарушены пункты 1.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Контракта.

В результате проведенного анализа исполнения муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт помещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения отдельных групп МДОУ № 5» Контрольно-счетная палата **рекомендует:**

1. Заказчику в срок до 08.02.2021 разместить в ПИК ЕАСУЗ МО Заключение от 29.01.2021 повторной экспертизы результатов выполненных работ по контракту № 20/5-2020 и мотивированный отказ от приемки и оплаты выполненных работ, представленных Исполнителем в Акте выполненных работ от 11.01.2021.
2. Заказчику в мотивированном отказе предусмотреть проведение совместно с привлеченными экспертами МКУ УКС и представителями Исполнителя приемки фактически выполненных работ, отвечающих требованиям к качеству работ, установленным Техническим заданием к контракту, и подлежащих оплате Заказчиком.
3. По итогам комиссионной приемки выполненных работ Заказчику подписать Акт о приемке выполненных работ и заключить с Исполнителем дополнительное соглашение на расторжение контракта № 20/5-2020 и уменьшение его цены.
4. В связи с нарушением Исполнителем сроков выполнения работ, руководствуясь пунктом 7.5 контракта, произвести начисление пени за период с 04.12.2020 по день подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко