

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупки
на исполнение работ по замене ограждения на территории
МБУ ДО «СШ «ОЛИМП» городского округа Фрязино»

В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68 (в ред. от 19.04.2024 № 20), в период с 17 по 31 мая 2024 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на исполнение работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ «ОЛИМП» городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие, аудит закупки).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 14.05.2024 № 25.

Проверкой установлено:

По итогам проведения электронного конкурса по закупке на проведение работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП» Администрация заключила муниципальный контракт № 0848300066523000227 от 18.09.2023 с ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» на сумму 10 878 250,0 руб. (далее - Контракт).

Согласно Контракту срок окончания работ — 55 раб. дней от даты заключения контракта (т.е. 05.12.2023); срок исполнения контракта — 85 раб. дней от даты заключения контракта (т. е. 24.01.2024).

26 сентября 2023 года ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» обратилось в Администрацию с обоснованием необходимости изменения условий Контракта — предусмотреть выплату аванса в размере 30% стоимости Контракта (3 263 475,0 руб.), что связано с необходимостью закупки подрядчиком металлопроката у ООО «Металлторг» со 100% предоплатой. В качестве обоснования своего обращения ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» представил Счет-оферту № МТ-1 471 от 26.09.2023 на покупку металлоконструкций на сумму 3 263 475,0 руб.

На основании этого обращения заместитель главы Администрации Медведев Д.А., подготовил обоснование невозможности исполнения Контракта и принял Решение Администрации о внесении изменений в Контракт в части установления авансового платежа подрядчику в сумме 3 263 475,0 руб., хотя такое решение могло быть принято только постановлением (распоряжением)

Администрации.

05 октября 2023 года подписано дополнительное Соглашение к Контракту в части установления авансового платежа Подрядчику в сумме 3 263 475,0 руб, а МКУ «Центр бюджетного сопровождения» 11.10.2023 перечислило ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» авансовый платеж в сумме 3 263 475,0 руб. (платежное поручение № 2662 от 11.10.2023).

06 декабря 2023 года Медведев Д.А. подписал дополнительное Соглашение № 3 к Контракту в части увеличения цены Контракта до 11 965 927,34 руб. в связи с увеличением объема работ. Увеличение стоимости Контракта произведено в пределах 10%, что соответствует нормам статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12 декабря 2023 года (при установленном сроке завершения Подрядчиком выполнения работ 05.12.2023) Подрядчик обратился к Главе городского округа Фрязино (письмо от 12.12.2023 № 435) с просьбой продлить срок исполнения Контракта до 23.02.2024 в связи с увеличением объема работ и отсутствием доступа к отдельным участкам ограждения со стороны улиц Комсомольская и Попова, на которых идут работы в рамках других проектов (независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения).

В ответ на обращение Подрядчика постановлением Администрации от 12.12.2023 № 1230, утвержден состава комиссии по визуальному обследованию хода ремонтных работ ограждения МБУ ДО «СШ «ОЛИМП» в рамках исполнения муниципального контракта от 18.09.2023 № 0848300066523000227 «Замена ограждения на территории МБУ ДО «СШ «ОЛИМП».

При проведении комиссией Администрацией визуального осмотра выполненных работ, было установлено, что по состоянию на 11.01.2024 работы по демонтажу ограждения выполнены на 72%, монтаж ограждения выполнен на 35 % (установлены 76 секции), демонтаж и монтаж ворот выполнен на 0%, монтаж калитки выполнен на 0%. Также, бетонные и металлические элементы демонтированного ограждения и остатки зелёных насаждений не вывезены.

Администрацией были составлены акты визуального обследования хода ремонтных работ, в соответствии с которыми 20.12.2023, 09.01.2024 и 17.01.2024 в личный кабинет Подрядчика в ЕИС поступили Уведомления претензионной переписки с содержанием претензий в адрес ООО «ЦЕНТРСТРОЙ», в которых от Подрядчика было потребовано, руководствуясь статьей 723 Гражданского кодекса РФ, устранить недостатки по выполнению работ по Контракту и дать письменный ответ по существу данных претензий.

Однако, в Администрацию не поступило письменных ответов от

Подрядчика ни на одну из Претензий. В соответствии с пунктом 12.2 Контракта, оставление Претензии без ответа в установленный срок означает признание её требований. Обязательства по Контракту со стороны Подрядчика на тот момент не были исполнены в полном объеме. Исходя из изложенного, Администрацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

29.01.2024 и 30.01.2024 в Администрацию поступили возражения Подрядчика на решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком 01.02.2024 принято решение об отмене не вступившего в силу решения от 22.01.2024 об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

07 февраля 2024 года Подрядчик обратился в Администрацию с просьбой исключить из сметной документации позиции по демонтажу и установке ограждения на отдельных участках улиц Ленина и Попова либо предусмотреть установление опор ручным методом, что займет не менее 5 недель с даты заключения дополнительного соглашения.

13 февраля 2024 года Администрацией, в лице заместителя Главы Шуваловой Ю.М., подписано дополнительное Соглашение № 4, согласно которому изменены сроки исполнения Контракта.

В ходе настоящей проверки инспектором Контрольно-счетной палаты Кленовой Ю.Б. в присутствии заместителя начальника Управления КСиМП Администрации Писакиной Ю.В., директора МБУ ДО «СШ ОЛИМП» Ильина С.С., представителя ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» Сафтарина Ш.П. проведены осмотр и контрольные замеры выполненных работ по замене ограждения на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП» (Акт осмотра и контрольных замеров № 1 от 17.05.2024).

В результате осмотра и контрольных замеров установлено следующее:

1. Работы по установке металлических столбов, заграждений, калитки и распашных ворот выполнены в объемах, установленных локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ.
2. Не выполнена погрузка и вывоз железобетонных столбов в количестве 10 шт. (определить стоимость невыполненных работ не представляется возможным в связи с отсутствием в локальном сметном расчете и Акте выполненных работ расценки на эти виды работ, единицей измерения которых являлись бы «штуки», а не «тонны»).
3. Не выполнена корчевка деревьев диаметром свыше 32 см в количестве 11 шт. (стоимость невыполненных работ 4 720,10 руб.).

4. Не выполнена корчевка деревьев диаметром до 16 см в количестве 18 шт. (стоимость невыполненных работ 2 887,30 руб.).

5. Не демонтировано бетонное основание ограждения протяженностью 6 м. в районе остановочного павильона по ул. Ленина (стоимость невыполненных работ 24 337,26 руб.).

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия Подрядчиком частично устранены выявленные нарушения (Акт осмотра № 2 от 21.05.2024):

1. Демонтировано бетонное основание ограждения в районе остановочного павильона по ул. Ленина.

2. Вывоз железобетонных столбов в количестве 10 шт. не осуществлен: столбы разбиты и в виде строительного мусора находятся на территории МБУ ДО «СШ ОЛИМП».

3. Корчевка деревьев диаметром до 16 см в количестве 18 шт. и свыше 32 см в количестве 11 шт. не осуществлена.

В адрес Подрядчика 29.05.2024 Администрацией направлена Претензия о нарушениях условий Контракта, а именно:

- Сроком окончания исполнения работ по Контракту должен быть завершён по истечению 131 рабочего дня от даты заключения контракта (01.04.2024)
- При проведении визуального осмотра выполненных работ, было установлено, что работы выполнены с дефектами и не в полном объёме.

Подрядчику предложено, руководствуясь статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в течение двух рабочих дней устранить недостатки по выполнению работ по Контракту и направить Заказчику письменный ответ по существу в течение 5 дней с момента получения данной претензии.

Исходя из изложенного, в случае не устранения указанных замечаний в срок до 01.06.2024 Администрацией будет инициирована процедура одностороннего отказа от исполнения Контракта.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко