



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

24.06.2024 № 01-13/15

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрации  
городского округа  
Фрязино

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 13 мая по 07 июня 2024 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на исполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. В связи с обращением ООО «ДорСтройНадзор» к МУ «ЦКиД «Факел» с обоснованием необходимости увеличения цены Контракта № Ф-21/23 от 03.04.2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству участка Фрязинского лесопарка на основании положительного заключения «Мособлгосэкспертиза» от 10.10.2023, заключено дополнительное соглашение от 25.12.2023 № 3 на увеличение цены Контракта до 3 741 000,68 руб. на основании части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, предусматривающей изменение существенных условий контракта по соглашению сторон на основании решения местной администрации.

Однако, в нарушение пункта 13(2.1) Постановления Правительства МО от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в отсутствие положительного решения Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования цены закупки, заместитель Главы Администрации Тропин А.М. 24.12.2023 самостоятельно принял Решение Администрации о внесении изменений в Контракт в части увеличения цены контракта, тогда как такое решение могло быть принято только нормативным правовым актом Администрации (постановлением, распоряжением).

Кроме того, увеличение цены контракта было санкционировано на основании некорректно произведенных МУ «ЦКиД «Факел» расчетов в связи с тем, что не были учтены нарушения ранее примененного норматива расходов на осуществление строительного контроля (1,93% вместо 1,61%), выявленные Контрольно-счетной палатой при проведении проверки в 2023 году (Акт № 2023/20 от 07.12.2023). Стоимость услуг ООО «ДорСтройНадзор» при цене основного контракта 503 694 889,0 руб., нормативе расходов на осуществление строительного контроля 1,61% и коэффициенте тендерного снижения 0,40 должна составить 3 243 745,91 руб., а не 3 741 000,68 руб., как рассчитало МУ «ЦКиД «Факел» и подтвердил в своем решении заместитель Главы Администрации Тропин А.М.

2. В результате проведения контрольного мероприятия установлены нарушения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности МУ «ЦКиД «Факел» за 2023 год в связи с нарушениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н, Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н:

- недвижимое имущество (павильоны) общей стоимостью 81 608 179,26 руб. отнесено МКУ ЦБС на счет бухгалтерского учета 106.31 "Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения", а не на счет 106.11 "Вложения в основные средства - недвижимое имущество";

- фактические расходы по Контракту № Ф-21/23 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 3 741 000,68 руб. не включены в первоначальную стоимость объекта, что повлекло за собой значительное искажение бюджетной отчетности МУ «ЦКиД «Факел» за 2023 год;

- расходы по Контракту № Ф-42/22 в сумме 497 127 558,38 руб. отражены в балансе МУ «ЦКиД «Факел» как вложения в нефинансовые активы, а не как вложения в основные средства, что повлекло за собой грубое искажение бюджетной отчетности МУ «ЦКиД «Факел» за 2023 год.

3. В ходе исполнения Контракта № Ф-42/22 от 17.10.2022, заключенного МУ «ЦКиД «Факел» с ООО «ТСК «РУАЛ» на выполнение работ по благоустройству участка Фрязинского лесопарка, при выполнении работ по погружению винтовых свай СВН-133-350-6000 образовались остатки материала в виде обрезков труб в количестве 2 444,02 м. (вес 1 погонного метра 12,72 кг, расчет веса металлолома:  $2444,02 * 12,72 = 31\,087,93$  кг.).

МУ ЦКиД «Факел», не являясь собственником имущества, не получив его в оперативное управление, 14 августа 2023 года незаконно распорядилось им, передав имущество по договору хранения в МБУ «Городское хозяйство». В свою очередь, МБУ «Городское хозяйство», не имея письменного согласия Поклажедателя, пользовалось переданным ему имуществом для обеспечения деятельности своего учреждения.

На момент проведения контрольного мероприятия установлена недостача 816 метров обрезков свай. Пояснения по этому вопросу МБУ «Городское хозяйство» не представило.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Принять нормативный правовой акт Администрации о порядке принятия решения об изменении существенных условий контракта при осуществлении

закупок для муниципальных нужд городского округа Фрязино и нужд муниципальных учреждений.

3. Принять меры по устранению нарушений бухгалтерского учета по итогам реализации контрактов, связанных с благоустройством лесопарковой зоны.

4. Принять меры по установлению причин недостачи материала в виде обрезков труб в количестве 816 м. и возмещению нанесенного ущерба.

5. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко