



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Администрации
городского округа
Фрязино

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

22.06.2022 № 01-13/26

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.14 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (в ред. от 19.05.2022 № 37), обращением жителей многоквартирного дома № 6 по ул. Рабочей г.о. Фрязино, в период с 26 мая по 06 июня 2022 года проведена проверка эффективности расходования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино от 19.05.2022 № 38.

Предмет контрольного мероприятия:

Деятельность объектов контроля, осуществлявших работы по обустройству улицы Рабочей городского округа Фрязино.

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация г.о. Фрязино (далее — Администрация), Муниципальное бюджетное учреждение г. Фрязино «Городское хозяйство» (далее — МБУ «Городское хозяйство»).

Цель контрольного мероприятия:

Оценить эффективность расходования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино.

Вопросы контрольного мероприятия:

- 1) Проверка исполнения контрактов на установку детской игровой площадки, контейнерной площадки для сбора ТКО, ремонту дорожного покрытия по улице Рабочей городского округа Фрязино.
- 2) Оценка состояния детской игровой площадки, контейнерной площадки и дорожного покрытия по улице Рабочей городского округа Фрязино на момент настоящей проверки.

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 1,2,4,6,7,8,11,13,14,15, производилось в 2018 и 2019 годах путем реализации контрактов:

- № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018, заключенным МБУ «Городское хозяйство» (Заказчик) и ООО «МРИЯ» (Подрядчик) на сумму 6 320 567, 69 руб. (далее — Контракт 2018);

- № 0848300066519000145 от 01.10.2019 заключенным Администрацией (Заказчик) и ООО «СТРОЙ-СЕЗОН» (Подрядчик) на сумму 3 273 888,53 руб. (далее — Контракт 2019).

2. Контракт 2018 предусматривал:

- Ремонт внутриквартального проезда на общую сумму 3 979 293,38 руб. по разделам:

- 1) Дорожная одежда
- 2) Ремонт парковки
- 3) Тротуар
- 4) Обустройство дороги.

- Комплексное благоустройство детской игровой площадки на общую сумму 2341 274,31 руб. по разделам:

- 1) Установка МАФ
- 2) Оборудование, поставляемое в собранном виде
- 3) Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде
- 4) Оборудование, поставляемое в разобранном виде
- 5) Монтаж оборудования, поставляемого в разобранном виде
- 6) Установка металлического ограждения
- 7) Устройство покрытия детской площадки
- 8) Устройство асфальтированных дорожек
- 9) Устройство асфальтированной контейнерной площадки
- 10) Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения
- 11) Материалы и оборудование для установки камер видеонаблюдения.

Акты выполненных работ представлены на общую сумму 5 123 830,18 руб.:

- АКТ № 1 от 10.09.2018 на ремонт внутриквартального проезда на сумму 3 365 308,64 руб.

Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по разделам:

- 1) Дорожная одежда — минус 1 100 644,17 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 2) Ремонт парковки — минус 196 090,5 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 3) Тротуар — плюс 757 433,14 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 4) Обустройство дороги — минус 32 485,32 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных условий Контракта, Сторонами не заключалось.

- АКТ № 1.1 от 10.09.2018 на комплексное благоустройство детской игровой площадки на сумму 1 758 521,54 руб.

Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по разделам:

- 1) Установка МАФ — минус 1 366,56 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 2) Оборудование, поставляемое в собранном виде — минус 29 009,58 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 3) Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде - минус 290,1 тыс. руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 6) Установка металлического ограждения — минус 417,57 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 7) Устройство покрытия детской площадки — минус 502 313,22 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91). Отсутствуют работы по устройству резинового покрытия.
- 8) Устройство асфальтированных дорожек — минус 9 304,38 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных условий Контракта, Сторонами не заключалось.

В нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Заказчиком были приняты и оплачены работы на сумму 2 629 354,54 руб., не соответствующие условиям Контракта.

Акты выполненных работ оплачены Заказчиком платежными поручениями:

№ 718 от 13.12.2018 на сумму 1 758 521,54 руб.

№ 788 от 25.12.2018 — 1 238 433,58 руб.

№ 789 от 25.12.2018 — 1 453 813,33 руб.

№ 856 от 25.12.2018 — 361 434,15 руб.

№ 855 от 25.12.2018 — 311 627,58 руб.

Согласно условиям Контракта, оплата выполненных работ производится в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Акты № 1 и № 1.1 от 10.09.2018 подписаны Заказчиком без указания даты, а, соответственно, срок оплаты должен исчисляться с даты составления Актов.

Оплата выполненных работ, согласно платежным поручениям, была произведена 13 и 25 декабря 2018 года, что нарушает сроки, установленные Контрактом.

Данный факт свидетельствует о нарушениях Заказчиком статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений составила 5 123 830,18 руб.

3. Контракт 2019 предусматривал:

- Установку 43-х контейнерных площадок на территории городского округа Фрязино, в том числе одной площадки по адресу: ул. Рабочая, д. 14, с установкой навеса на 5 контейнеров и ограждения на 1 бункер. Сметная стоимость работ составляет 46 591,73 руб. (с НДС).

Однако, согласно разделу 9. Устройство асфальтированной контейнерной площадки локального сметного расчета и Акту выполненных работ 1.1 к Контракту 2018 работы по устройству контейнерной площадки по ул. Рабочая уже выполнялись, стоимость которых (без устройства асфальтового покрытия) составила 46 872,61 руб. (с НДС).

Кроме того, дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом к Контракту 2019 не предусматриваются работы по демонтажу контейнерной площадки, как это предусмотрено по другим адресам (напр. ул. Школьная, д. 2, ул. Советская, д. 1, ул. Попова, д. 2а), что может свидетельствовать о том, что контейнерная площадка по адресу ул. Рабочая, д. 14 отсутствовала, а Контрактом 2018 были выполнены только работы по устройству асфальтового покрытия под контейнерную площадку без установки самой площадки.

На этом основании Контрольно-счетная палата считает, что при приемке и оплате Контракта 2018 были оплачены не выполненные работы по установке контейнерной площадки, что является нарушением статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений 46 872,61 руб.

4. Должностными лицами Контрольно-счетной палаты: аудитором Контрольно-счетной палаты Орловой О.А. и главным инспектором Аппарата Контрольно-счетной палаты Новиковой Е.С. , в присутствии начальника отдела благоустройства МБУ «Городское хозяйство» Саламатина А.В., депутата Совета депутатов городского округа Фрязино Зака С.М., жителей многоквартирных домов по ул. Рабочей: Гуляевой В.П., Гурюновой Н.Н., Купаревой М.В. 3 июня 2022 года был произведен осмотр и фотофиксация состояния территории ул. Рабочей.

В результате осмотра установлены недостатки:

Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда площадью 1047 кв.м. имеет значительные повреждения (ямы).

Отсутствует резиновое покрытие на детской игровой площадке.

Отсутствует освещение на контейнерной площадке.

Отсутствует один парковый диван (имеются следы от его установки).

Детская игровая площадка нуждается в покраске.

В песочном городке имеются торчащие из земли железные основания.

С учетом истечения срока исковой давности допущенных нарушений при реализации Контракта 2018, на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующее требование:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их недопущению в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос выполнения работ по благоустройству ул. Рабочая:

1) Проведения ремонта асфальтового покрытия внутриквартального проезда.

2) Установки освещения на контейнерной площадке.

3) Покраски детской игровой площадки.

4) В песочном городке убрать торчащие из земли железные основания.

5) Установить резиновое покрытие на детской игровой площадке

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение двух месяцев со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко