

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на**  
**обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино»**

В соответствии с пунктом 2.14 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (в ред. от 19.05.2022 № 37), обращением жителей многоквартирного дома № 6 по ул. Рабочей г.о. Фрязино, в период с 26 мая по 06 июня 2022 года проведена проверка эффективности расходования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино от 19.05.2022 № 38.

Предмет контрольного мероприятия:

Деятельность объектов контроля, осуществлявших работы по обустройству улицы Рабочей городского округа Фрязино.

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация г.о. Фрязино (далее — Администрация), Муниципальное бюджетное учреждение г. Фрязино «Городское хозяйство» (далее — МБУ «Городское хозяйство»).

Цель контрольного мероприятия:

Оценить эффективность расходования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино.

Вопросы контрольного мероприятия:

- 1) Проверка исполнения контрактов на установку детской игровой площадки, контейнерной площадки для сбора ТКО, ремонту дорожного покрытия по улице Рабочей городского округа Фрязино.
- 2) Оценка состояния детской игровой площадки, контейнерной площадки и дорожного покрытия по улице Рабочей городского округа Фрязино на момент настоящей проверки.

***В результате контрольного мероприятия установлено:***

1. МБУ «Городское хозяйство» (Заказчик) и ООО «МРИЯ» (Подрядчик), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме заключили муниципальный контракт № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 (далее — Контракт) на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул. Рабочая, д.1,2,4,6,7,8,11,13,14,15.

Цена Контракта составляет 6 320 567 (шесть миллионов триста двадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 69 копеек, (в том числе НДС – 18%, 964 154 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 39 копеек) (далее – Цена Контракта).

Контракт содержит два локальных сметных расчета:

1. Ремонт внутриквартального проезда на общую сумму 3 979 293,38 руб. по разделам:

- 1) Дорожная одежда
- 2) Ремонт парковки
- 3) Тротуар
- 4) Обустройство дороги.

2. Комплексное благоустройство детской игровой площадки на общую сумму 2341 274,31 руб. по разделам:

- 1) Установка МАФ
- 2) Оборудование, поставляемое в собранном виде
- 3) Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде
- 4) Оборудование, поставляемое в разобранном виде
- 5) Монтаж оборудования, поставляемого в разобранном виде
- 6) Установка металлического ограждения
- 7) Устройство покрытия детской площадки
- 8) Устройство асфальтированных дорожек
- 9) Устройство асфальтированной контейнерной площадки
- 10) Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения
- 11) Материалы и оборудование для установки камер видеонаблюдения.

Акты выполненных работ представлены на общую сумму 5 123 830,18 руб.:

- № 1 от 10.09.2018 на ремонт внутриквартального проезда на сумму 3 365 308,64 руб.

Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по разделам:

- 1) Дорожная одежда — минус 1 100 644,17 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 2) Ремонт парковки — минус 196 090,5 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 3) Тротуар — плюс 757 433,14 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 4) Обустройство дороги — минус 32 485,32 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)

Акт подписан директором МБУ «Городское хозяйство» Чистяковым Е.И.

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных условий Контракта, Сторонами не заключалось.

- № 1.1 от 10.09.2018 на комплексное благоустройство детской игровой площадки на сумму 1 758 521,54 руб.

Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по разделам:

- 1) Установка МАФ — минус 1 366,56 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 2) Оборудование, поставляемое в собранном виде — минус 29 009,58 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 3) Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде - минус 290,1 тыс. руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 6) Установка металлического ограждения — минус 417,57 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)
- 7) Устройство покрытия детской площадки — минус 502 313,22 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91). Отсутствуют работы по устройству резинового покрытия.
- 8) Устройство асфальтированных дорожек — минус 9 304,38 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91)

Акт подписан директором МБУ «Городское хозяйство» Чистяковым Е.И.

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных условий Контракта, Сторонами не заключалось.

Акты выполненных работ оплачены Заказчиком платежными поручениями:

№ 718 от 13.12.2018 на сумму 1 758 521,54 руб.

№ 788 от 25.12.2018 — 1 238 433,58 руб.

№ 789 от 25.12.2018 — 1 453 813,33 руб.

№ 856 от 25.12.2018 — 361 434,15 руб.

№ 855 от 25.12.2018 — 311 627,58 руб.

В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком были приняты и оплачены работы на сумму 2 629 354,54 руб., не соответствующие условиям Контракта.

Согласно условиям Контракта, оплата выполненных работ производится в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Акты № 1 и 1.1. от 10.09.2018 подписаны Заказчиком без указания даты, а, соответственно, срок оплаты должен исчисляться с даты составления Актов.

Оплата выполненных работ, согласно платежным поручениям, была произведена 13 и 25 декабря 2018 года, что нарушает сроки, установленные Контрактом.

Данный факт свидетельствует о нарушениях Заказчиком статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений составила 5 123 830,18 руб.

2. Администрация (Заказчик) и ООО «СТРОЙ-СЕЗОН» (Подрядчик), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ на основании результатов осуществления закупки, путем проведения электронного аукциона, заключили Муниципальный Контракт № 0848300066519000145 от 01.10.2019 (далее – Контракт) на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории городского округа Фрязино.

Цена Контракта составляет 3 273 888 (три миллиона двести семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 53 копейки, (в том числе НДС – 20 процентов, 545 648 (пятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 09 копеек).

Согласно Техническому заданию к Контракту запланирована установка 43-х контейнерных площадок, в том числе одна площадка по адресу: ул. Рабочая, д. 14.

Дефектная ведомость на выполнение работ по обустройству  
контейнерной площадки на территории г.о. Фрязино

По адресу : ул. Рабочая, д.14

Навес на 5 контейнеров и ограждение на 1 бункер

№ п.п	Наименование работ	Единицы измерения	Объём выполненных работ
1	Сверление отверстий в основании на глубину 0.5м	шт	12
2	Установка анкеров для крепления основания площадки ТКО (диаметр анкера 12) 0,888кг/м x 6,0м	кг	5,33
3	Монтаж металлических пластин из стали толщиной 3мм для крепления основания площадки накопления ТКО (0,15м x 0,15м) x 6 шт x 23,55кг/м <sup>2</sup>	кг	3,18
4	Устройство металлического каркаса из профильной трубы, [] 50x50x3 43,8м.п. x 4,31кг/м	т	0,189
5	Устройство ограждения из профлиста толщиной 0,7 мм с нахлестом (С-21 профнастил зелёный оцинкованный) 2,7м x 2,0м x 1шт (5,4 м <sup>2</sup> ) Устройство кровли из профлиста толщиной 0,7мм с нахлестом (С-21 профнастил зелёный оцинкованный) 2,7м x 6,5м (17,55м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	22,95
6	Окраска металлического каркаса [] 50x50x3 краской ПФ-115 за 2 раза по грунту (цвет зелёный) 0,189т x 43,5т/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	8,22
7	Монтаж сетки оцинкованной (0,3м x 6,5м)+(0,3м x 2,5м)	м <sup>2</sup>	2,7
8	Информационный щит (печать на пластике) 1шт (1,0м x 1,0м)	шт	1,0
9	Крепление информационного стенда к торцу навеса на саморезы (4,8 x 19) 12шт	шт (саморезов)	12

Сметная стоимость работ составляет 46 591,73 руб. (с НДС).

Согласно Акту выполненных работ от 14.11.2019 № 15 работы выполнены в полном объеме на сумму 46 591,73 руб. (с НДС).

Однако, согласно разделу 9. Устройство асфальтированной контейнерной площадки локального сметного расчета и Акту выполненных работ 1.1 к Контракту № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 работы по устройству контейнерной площадки по ул. Рабочая уже выполнялись, стоимость которых (без устройства асфальтового покрытия) составила 46 872,61 руб. (с НДС).

Кроме того, дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом к Контракту № 0848300066519000145 от 01.10.2019 не предусматриваются работы по демонтажу контейнерной площадки, как это предусмотрено по другим адресам (напр. ул. Школьная, д. 2, ул. Советская, д. 1, ул. Попова, д. 2а), что может свидетельствовать о том, что контейнерная площадка по адресу ул. Рабочая, д. 14 отсутствовала, а Контрактом № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 были выполнены только работы по устройству асфальтового покрытия под контейнерную площадку без установки самой площадки.

На этом основании Контрольно-счетная палата считает, что при приемке и оплате Контракта № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 были оплачены не выполненные работы по установке контейнерной площадки, что является нарушением статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений 46 872,61 руб.

3. Должностными лицами Контрольно-счетной палаты: аудитором Контрольно-счетной палаты Орловой О.А. и главным инспектором Аппарата Контрольно-счетной палаты Новиковой Е.С. , в присутствии начальника отдела благоустройства МБУ «Городское хозяйство» Саламатина А.В., депутата Совета депутатов городского округа Фрязино Зака С.М., жителей многоквартирных домов по ул. Рабочей: Гуляевой В.П., Гурюновой Н.Н., Купаревой М.В. 3 июня 2022 года был произведен осмотр и фотофиксация состояния территории ул. Рабочей.

В результате осмотра установлены недостатки:

Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда площадью 1047 кв.м. имеет значительные повреждения (ямы).

Отсутствует резиновое покрытие на детской игровой площадке.

Отсутствует освещение на контейнерной площадке.

Отсутствует один парковый диван (имеются следы от его установки).

Детская игровая площадка нуждается в покраске.

В песочном городке имеются торчащие из земли железные основания.

По результатам проведенного осмотра Контрольно-счетная палата рекомендует:

1. Рассмотреть вопрос проведения ремонта асфальтового покрытия внутриквартального проезда по ул. Рабочей.
2. Рассмотреть вопрос установки освещения на контейнерной площадке.
3. Произвести покраску детской игровой площадки.
4. В песочном городке убрать торчащие из земли железные основания.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко