Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на создание и ремонт пешеходных коммуникаций на территории городского округа Фрязино в 2023-2024 годах»

В соответствии с пунктом 2.16 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата) на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68 (в ред. от 03.06.2024), в период с 01 по 19 августа 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на создание и ремонт пешеходных коммуникаций на территории городского округа Фрязино в 2023-2024 годах» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.07.2024 № 37.

Проверкой установлено:

Мероприятия по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций на территории городского округа Фрязино предусмотрены муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы», принятой постановлением Администрации от 03.03.2023 № 203 (далее — Программа).

Подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» (далее — Подпрограмма 2) на 2023 год предусматривалось мероприятие 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» с объемом финансирования 6 780,91 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области — 6 441,79 тыс. руб., бюджета городского округа Фрязино — 339,12 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2023 год, утвержденному решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.05.2024 № 452/79, плановые назначения на создание и ремонт пешеходных коммуникаций исполнены в сумме 6 770,2 тыс. руб. (99,8%).

На 2024 год Подпрограммой 2 предусмотрено мероприятие: 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» с объемом финансирования 7 511,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино.

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2 квартал 2024 года,

утвержденному постановлением Администрации от 18.07.2024 № 701, плановые назначения на создание и ремонт пешеходных коммуникаций исполнены в сумме 5 738,3 тыс. руб. (76,4%).

Проверка организации и осуществления бюджетного финансирования расходов, направленных в 2023-2024 годах на создание и ремонт пешеходных коммуникаций, нарушений не выявила.

Реализация мероприятия по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций на территории городского округа Фрязино осуществлялась исполнителем Программы — МБУ «Городское хозяйство» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

В проверяемом периоде МБУ «Городское хозяйство» заключены следующие контракты:

табл. 1

№ п/п	№ дата контракта	Наименование контракта	Подрядчик (исполнитель)	Сроки исполнения контракта	Цена контракта руб.
1	№ 0848300066523000202 от 20.06.2023	Выполнение работ по организации благоустройства территорий путем реализации мероприятий по созданию и (или) ремонту пешеходных коммуникаций в городском округе Фрязино Московской области	ООО «Инженер Строй-Фрязино»	19.09.2023	7 085 258,93
2	№0848300066524000019 от 08.04.2024	Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций	ООО «Инженер Строй-Фрязино»	04.09.2024	5 817 228,022

1) При проверке порядка заключения Контракта № 0848300066523000202 от 20.06.2023 (далее — Контракт 2023) установлено, что протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) подписан только двумя членами комиссии по осуществлению закупок, что является нарушением части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.

В ходе исполнения Контракта 2023 сторонами заключены дополнительные соглашения:

Дополнительное соглашение № 1 от 14.08.2023 — изменение описания объекта закупки.

Дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2023 - по предложению Заказчика увеличение (не более чем на 10 процентов) количества товара,

объема работ (услуг) и суммы Контракта до 7 220 693,07 руб. При этом, к дополнительному соглашению № 2 приложены локальные сметные расчеты (сметы) на общую сумму 6 905 757,73 руб. Таким образом, основания для увеличения стоимости Контракта 2023 дополнительным соглашением № 2 у Заказчика отсутствовали, что является нарушением части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Дополнительное соглашение № 3 от 07.11.2023 общий объем финансирования Контракта 2023 также предусматривало в размере 7 220 693,07 руб. В соответствии с протоколом технического совещания по созданию и (или) ремонту пешеходных коммуникаций в городском округе Фрязино Московской области от 17.10.2023, предусматривало изменение источников финансирования Контракта 2023:

средства бюджета городского округа Фрязино — 354 317,79 руб.;

средства бюджета Московской области — 6 730 987,49 руб.;

собственные средства МБУ «Городское хозяйство» от приносящей доход деятельности — 135 387,79 руб.

На запрос Контрольно-счетной палаты от 07.08.2024 № 01-23/239 МБУ «Городское хозяйство» представлен Протокол заседания технического совещания по созданию и (или) ремонту пешеходных коммуникаций в городском округе Фрязино Московской области от 17.10.2023, согласно которому принято решение о принятии объема выполненных работ по фактическому исполнению в общей сумме 6 905 757,73 руб. Таким образом, основания для увеличения стоимости Контракта 2023 дополнительным соглашением № 3 у Заказчика отсутствовали. Изменение источников финансирования следовало произвести в пределах 6 905 757,73 руб.

Дополнительное соглашение б/н от 16.11.2023 - о расторжении Контракта на сумму 6 905 575,73 руб.

В установленные Контрактом 2023 сроки (14.08.2023) Подрядчиком направлены Заказчику подписанные Акты выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму 6 905 575,73 руб.

Проверкой установлено, что Акты выполненных работ трижды отклонялись Заказчиком: 11.09.2023, 10.10.2023 и 31.10.2023, мотивированные отказы при этом отсутствуют, чем нарушена часть 7 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ.

Универсальный передаточный документ №1 (формат УПД) представлен Подрядчиком 02.11.2023 на сумму 6 905 575,73 руб., подписан Заказчиком 07.11.2023. Согласно разделу 3 Приложения № 2 к Контракту 2023 срок исполнения обязательства Заказчиком по оплате выполненных работ - 5 рабочих дней от даты подписания УПД, т. е. до 14.11.2023.

МБУ «Городское хозяйство» 09.11.2023 произвело оплату выполненных работ за счет средств местного бюджета на сумму 338 559,23 руб., 13.11.2023 - за счет внебюджетных средств на сумму 135 387,79 руб. Оплату выполненных работ за счет средств субсидии из бюджета Московской

области на общую сумму 6 431 628,71 руб. МБУ «Городское хозяйство» произвело только 15.11.2023, что является нарушением условий исполнения Контракта 2023 и части 1 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2) При проверке порядка заключения Контракта № 0848300066524000019 от 08.04.2024 (далее — Контракт 2024) установлено, что протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) подписан только двумя членами комиссии по осуществлению закупок, что является нарушением части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.

В ходе выполнения работ по Контракту 2024 сторонами заключены следующие дополнительные соглашения:

Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2024 — по предложению Заказчика увеличение количества товара, объема работы, услуги не более чем на 10 процентов, а также суммы Контракта 2024 до 6 109 379,57 руб., в том числе, за счет увеличения финансирования работ по двум адресам.

Дополнительное соглашение № 2 от 27.06.2024 - изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта 2024 в рамках срока исполнения контракта в целом.

Соглашение о расторжении Контракта 2024 № б/н от 01.07.2024 на сумму 5 738 275,08 руб. за счет уменьшения объема и стоимости работ по трем адресам.

Акт выполненных работ (КС-2) № 1 от 18.05.2024 на сумму 1 339 515,27 руб. отклонен Заказчиком 24.06.2024. Мотивированный отказ в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует.

Универсальный передаточный документ № 1 от 27.06.2024 (формат УПД) на сумму 1 122 399,62 руб. подписан Заказчиком 27.06.2024.

Акт выполненных работ (КС-2) № 2 от 03.06.2024 на сумму 2 724 148,52 руб. отклонен Заказчиком 27.06.2024. Мотивированный отказ в нарушение части 7 статьи 94 Федерального № 44-ФЗ отсутствует.

Универсальный передаточный документ № 1 от 27.06.2024 (формат УПД) на сумму 2 996 488,25 руб. подписан Заказчиком 27.06.2024.

Акты выполненных работ (КС-2) № 3, 4, 5 от 03.06.2024 на сумму 1 622 387,21 руб. вместе с Универсальными передаточными документами от 27.06.2024 (формат УПД) подписаны Заказчиком 27.06.2024.

Оплата выполненных работ по Контракту 2024 произведена своевременно 28.06.2024 в сумме 5 738 275,08 руб.

Для проверки исполнения Контрактов 2023 и 2024 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Орловой О.А. и Кленовой Ю.Б в присутствии заместителя директора по благоустройству территории МБУ «Городское хозяйство» Кабановой Д.С., заместителя директора ООО «Инженер Строй-Фрязино» Галстяна А.А. 12.08.2024 и 13.08.2024 были произведены осмотры и

контрольные замеры выполненных работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций.

Замечаний к объемам и качеству выполненных по Контрактам работ нет.

На объекте «От платформы «Фрязино-пассажирская» к НТО ИРЭ-Полус, ФИРЭ РАН, ГСК Юпитер, складам Global Trans Logistics» обнаружены повреждения покрытия (примыкание к бортовому камню), связанные с механизированной уборкой, проводимой МБУ «Городское хозяйство», что свидетельствует о неэффективном распоряжении муниципальным имуществом.

МБУ «Городское хозяйство» заключен контракт № 271414-23 от 23.06.2023 с ООО "ГИЛЭКС" на оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по организации благоустройства территорий путем реализации мероприятий по созданию и (или) ремонту пешеходных коммуникаций в городском округе Фрязино Московской области на сумму 141 900,00 руб. (далее — Контракт № 271414-23).

МБУ «Городское хозяйство» направляло заявку № 90 от 15.06.2023 на Рабочую группу по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа Фрязино Московской области (далее — Рабочая группа) для рассмотрения возможности осуществления закупки:

НМЦК — 141 900,0 руб. Источник финансирования - городской округ Фрязино Московской области. Муниципальная программа: Формирование современной комфортной городской среды Подпрограмма: Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. Мероприятие: Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства). Код субсидии: 111172710 (т. е. субсидия на выполнение муниципального задания).

Несмотря на то, что предмет контракта не соответствовал заявленному мероприятию и коду субсидии, протоколом Рабочей группы № 26рг/2023 от 16.06.2023 Заявка была согласована.

Выполненные по Контракту № 271414-23 услуги соответствуют мероприятию 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» Подпрограммы 2 и коду субсидии 111172731 (субсидия на иные цели на Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств местного бюджета).

Однако, МБУ «Городское хозяйство» Контракт № 271414-23 оплачен платежным поручением № 974 от 14.09.2023 по коду субсидии 111172710 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ)» по КБК 111-0503 1720106242-244 — за счет средств муниципального задания. Но такая муниципальная услуга муниципальным заданием учреждения не предусмотрена, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко