

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городского округа Фрязино

наименование муниципального образования

«Благоустройство сквера «СКАЗКА» по адресу: ул.Московская, в районе дома 2Б»

наименование проекта

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения	
всего	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Вклад населения*	всего	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Вклад населения*	всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9			
7 000 000,00	5705000,00	1225000,00	70000,00	6 983 584,80	5691621,61	1222127,34	69835,85	6 983 584,80	5691621,61	1222127,34	69835,85	0	0		

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 27.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 16.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 7 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Чистова Алеся Валерьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Фрязино:

Воробьев Дмитрий Ричардович
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «20» декабря 2021 г.