



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

02.08.2024 № 01-13/23

на № _____ от _____

Директору МБУ
«Городское хозяйство» г.
Фрязино

И.Н. Камозину

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.15 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 03 по 31 июля 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на замену, модернизацию, обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино в 2023-2024 годах» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. При проверке исполнения контрактов 2023 года на замену, модернизацию, обустройство и установку детских игровых площадок установлено, что подрядчиками были допущены нарушения сроков исполнения контрактов и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие чего МБУ «Городское хозяйство» в адрес подрядчиков направляло претензии с требованиями уплаты штрафов и неустоек:

- контракт № 0148200005423000241 от 03.05.2023 с ООО «СИРИУС АРТИС ГРУПП» - штраф на сумму 20 000,0 руб.;

- контракт № 0848300066523000234 от 14.08.2023 с ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» - штраф 5 000,0 руб. и неустойка 75 946,20 руб.;

- контракт № 0848300066523000230 от 07.08.2023 с ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» - штраф 5 000,0 руб.;

- контракт № 0848300066523000242-2 от 22.08.2023 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО» - штраф 5 000,0 руб. и неустойка 2 113,77 руб.

Однако, до настоящего времени выставленные штрафы и пени подрядчиками не оплачены. **МБУ «Городское хозяйство» не предпринято никаких последующих действий к их взысканию, что образует нарушения - Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя).**

2. МБУ «Городское хозяйство» за счет средств субсидии, предусмотренной на выполнение муниципального задания, в 2024 году заключено 2 контракта на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на детских игровых площадках, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка объемом до 600 тысяч рублей, а именно:

- контракт № 2888958 от 09.01.2024, заключенный с ООО "ИСС" на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на детских игровых площадках по адресам: пр-т Мира, д. 22, ул. Нахимова, д. 27,29,33,35, Окружной пр-д, д. 4,6,10 - на общую сумму 556 000,00 руб.

- контракт № 2888982 от 09.01.2024, заключенный с ООО "ИСС" на выполнение работ по устройству системы видео наблюдения на детских игровых площадках по адресу: ул. Павла Блинова д. 2,4 - на сумму 185 000,00 руб.

Таким образом, оба контракта заключены одним и тем же заказчиком, с одним и тем же поставщиком, в один и тот же день — 09.01.2024, на выполнение одних и тех же работ: устройство систем видеонаблюдения на детских игровых площадках.

Данные факты указывают на дробление заказчиком закупки и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, что является нарушением:

- статьи 34 БК РФ, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

- части 2 статьи 8 Федерального Закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Таким образом, закупка МБУ «Городское хозяйство» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на детских игровых площадках, произведенная вне конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), является необоснованной и образует нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика.

Сумма нарушения составила 141 001,0 руб. (556 000,0 руб. + 185 000,0 руб. - 599 999,0 руб.).

3. При проведении осмотров и контрольных замеров выполненных работ по обустройству и модернизации детских игровых площадок по контрактам, исполненным в 2023 году, установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ:

Контракт от 14.08.2023 № 0848300066523000234
с ООО «ЦЕНТРСТРОЙ»:

- пр-т Мира, д. 24/1, стоимость не выполненных работ составила 961 050,61 руб., в том числе:

1) Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном — 14 098,48 руб.

2) Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - 931 971,88 руб., в том числе Демонтаж/Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - 49 660,96 руб.

3) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных - 14 980,25 руб.

- ул Центральная, д. 20, стоимость недостающей урны "Будапешт" составляет 35 252,70 руб.

Контракт от 03.05.2023 № 0148200005423000241
с ООО «СИРИУС АРТИС ГРУПП»:

- пр-т Мира, д. 22, стоимость не выполненных работ: Устройство металлических пешеходных ограждений. Ограждение металлическое трехцветное, площадью 6 квадратных метров, составила 16 170,08 руб.

Контракт от 07.08.2023 № 0848300066523000230
с ООО «ЦЕНТРСТРОЙ»

- пр-т Мира, д. 17, 19, стоимость не выполненных работ: Устройство площадки с песчаным основанием (площадь песчаного основания меньше на 20 м2), составила 12 978,95 руб.

Общая сумма оплаты завышенных (невыполненных) объемов работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг составила 1 025 452,34 руб.

4. При проведении осмотров выполненных работ по обустройству и модернизации детских игровых площадок по контрактам, исполненным в 2023 году, установлены факты неэффективного распоряжения имуществом ДИП:

контракт от 22.08.2023 № 0848300066523000242-2 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО» на площадке по ул. Полевая, д. 8 имеются множественные повреждения МАФов.

27.06.2024 МБУ «Городское хозяйство» направило претензию подрядчику со сроком исполнения гарантийных обязательств 05.07.2024. До настоящего времени дефекты не были устранены.

Кроме того, часть выявленных повреждений МАФов связана с вандальными действиями пользователей площадки. При этом, МБУ «Городское хозяйство» не предпринимала действенных мер для борьбы с этими явлениями и своевременному устранению нарушений, **что свидетельствует о неэффективном распоряжении учреждением муниципальным имуществом. Сумма нарушений составляет 2 783 957,28 руб.**

5. При проверке функционирования видеокамер, установленных на ДИП в 2023 году, и подключения их к системе «Безопасный регион» - сайт br.mosreg.ru установлено, что по шести адресам:

- пр-т Мира, д. 22 - 2 шт.
- ул. Нахимова, д. 27, 29, 33, 35 - 2 шт.
- пр-д Павла Блинова, д. 2,4 - 2 шт.
- ул. Полевая, д. 8 - 2 шт.
- ул. Центральная, д. 20 - 2 шт.
- пр-т Мира, д. 17,19 — 2 шт.

12 видеокамер не подключены к системе «Безопасный регион».

Безрезультативные расходы бюджетных средств на приобретение и установку видеокамер в 2023 году составили 1 030 562,68 руб.

6. МБУ «Городское хозяйство» заключен контракт от 29.12.2023 № 2888951 с ИП Казьиной Н.Ф. на выполнение работ по устройству системы наружного освещения на сумму 315 443,15 руб.

Для согласования закупки МБУ «Городское хозяйство» направлялась Заявка от 05.12.2023 № 155 на рабочую группу по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа Фрязино.

В заявке указывалось мероприятие: Содержание, ремонт и восстановление

уличного освещения. Код субсидии: 111172710 (муниципальное задание).

Несмотря на то, что объект закупки не соответствовал заявленному мероприятию и коду субсидии, Заявка согласована 19.12.2023 Ревой О.В., Знаменской Н.Н., Смирновой Л.Н., Шкаевым Д.И.

По факту, данным контрактом выполнены следующие работы:

- на детской площадке по адресу: пр. Мира, д. 22 выполнены работы по установке 2-х железобетонных опор и 2-х светодиодных светильников;
- на детской площадке по адресу: ул. Павла Блинова д. 2,4 выполнены работы по установке 1-й железобетонной опоры и 2-х светодиодных светильников;
- на детской площадке по адресу: ул. Нахимова д. 33,35 выполнены работы по установке 1-й железобетонной опоры и 2-х светодиодных светильников.

Выполненные по контракту работы соответствуют мероприятию 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы», и коду субсидии 111172737 (субсидия на иные цели на модернизацию детских игровых площадок).

Однако, поскольку Заявка была согласована, МБУ «Городское хозяйство» оплатило контракт платежным поручением № 291 от 22.03.2024 по коду субсидии 111172710 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ)» по КБК 111-0503 1720106242-244 — за ТО линий уличного освещения на территории города (за счет средств муниципального задания), **что повлекло за собой нецелевое расходование (использование) бюджетных средств.**

7. Проверка порядка бухгалтерского учета объектов основных средств, возникших и (или) модернизированных в результате реализации муниципальных контрактов 2023 года, установила следующее:

Согласно инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 776 на баланс МБУ «Городское хозяйство» 02.10.2023 принят объект: ДИП ул. Центральная, д. 20 стоимостью 5 936 577,72 руб. В краткой индивидуальной характеристике объекта отсутствует информация об установленной системе видеонаблюдения и стоимости всех других составляющих объект элементов, чем нарушен приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее — приказ

Минфин РФ № 52н), согласно которому при формировании регистров бухгалтерского учета на оборотной стороне Инвентарной карточки (ф. 0504031) приводится краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности на основании данных актов и прилагаемой технической документации.

Аналогичные нарушения бухгалтерского учета установлены при постановке на балансый учет:

- ДИП, ул. Полевая, д. 8, стоимостью 5 284 413,39 руб. (инвентарная карточка № 777).
- ДИП, пр-т Мира, д. 22, стоимостью 8 810 725,00 руб. (инвентарная карточка № 781).
- ДИП, ул. Нахимова, д. 27,29,33,35, стоимостью 8 804 816,69 руб. (инвентарная карточка № 782).
- ДИП, ул. Павла Блинова, д. 2,4, стоимостью 8 810 725,00 руб. (инвентарная карточка № 783).
- ДИП, пр-т Мира, д. 17,19, стоимостью 5 589 638,53 руб. (инвентарная карточка № 780).

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Обратиться с судебными исками к подрядным организациям, ненадлежащим образом исполнившим свои обязательства по контрактам 2023 года, и не исполнившим требования претензий МБУ «Городское хозяйство».
3. Принять меры по возмещению в бюджет городского округа Фрязино средств в сумме 1 025 452,34 руб., незаконно оплаченных подрядчикам за завышенные (невыполненные) объемы работ, не поставленные товары, не оказанные услуги. Возмещение средств в бюджет городского округа Фрязино провести по следующим реквизитам:

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970)

единый счет 40102810845370000004
казначейский счет получателя 03100643000000014800
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва,
БИК 004525987
КБК 1 16 10100 04 0000 140

4. Принять меры по подключению видеокамер, установленных на ДИП, к системе «Безопасный регион».
5. Произвести передвижку кассовых расходов на сумму 315 443,15 руб. по оплате контракта от 29.12.2023 № 2888951 с ИП Казьиной Н.Ф. на выполнение работ по устройству системы наружного освещения с муниципального задания на платные услуги МБУ «Городское хозяйство».
6. Устранить нарушения бухгалтерского учета ДИП, приведя его в соответствие с приказом Минфин РФ № 52н.
7. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
8. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение 45 дней со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко