



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

Е-mail: ksp-fryazino@mail.ru

Заместителю Главы
администрации городского
округа Фрязино

Г.Л. Лapidусу

30.12.2020 № 01-20/22

на № _____ от _____

Г - - | Г - - |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2020 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 24.12.2019 № 86 (с изм.), в период с 19 октября по 15 декабря 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году» (далее — контрольное мероприятие).

По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено следующее:

1. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утвержденным Постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 (с изм.) (далее — Порядок № 1002), постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 утверждена муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — Программа). В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».

На 2020 год предусматривается общий объем финансирования Программы (в редакции постановления Главы городского округа Фрязино № 461 от 02.09.2020) в размере 116 525,63 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

- средства бюджета Московской области — 30 464,29 тыс. руб.
- средства бюджета городского округа — 80 485,84 тыс. руб.
- внебюджетные средства — 5 575,50 тыс. руб.

2. Согласно отчету Администрации об исполнении Программы в 2020 году:

- По Подпрограмме I «Комфортная городская среда» из 14-ти показателей реализации мероприятий планируемое значения 6-ти целевых показателей установлены в размере 0. Планируемые значения 4-х показателей достигнуты, включая показатель 10 «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха». Однако в городе отсутствует парк культуры и отдыха и показатель обеспеченности парками не может составлять 100%. Планируемые значения 4-х показателей не достигнуты.

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности Подпрограммы I «Комфортная городская среда» составляет 0,07.

- По подпрограмме II «Благоустройство территорий» базовые и планируемые значения показателей не утверждались, в связи с чем индекс результативности равен 0.

- По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» фактическое значение целевого показателя 0, поскольку ремонт подъездов в рамках подпрограммы не осуществлялся. При этом Администрация отразила количество отремонтированных подъездов в количестве — 7.

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» составляет 0.

В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности Программы в целом за 9 месяцев 2020 года — 0,06.

3. Эффективность, в соответствии с Методикой оценки эффективности, определяется как отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам.

В ходе настоящей проверки проведена оценка эффективности реализации Программы за 9 месяцев 2020 года, в ходе которой установлены индексы эффективности по подпрограммам:

- Комфортная городская среда — 0,02
- Благоустройство территорий — 0
- Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах — 0.

Таким образом, индекс эффективности Программы в целом за 9 месяцев 2020 года составил 0,02, что соответствует качественной оценке реализации Программы - низкоэффективная.

4. При проверке порядка исполнения Программы в разрезе мероприятий установлено:

Подпрограммой I «Комфортная среда» в 2020 году предусмотрено финансирование следующего мероприятия:

F2.3. «Благоустройство центральной части города Фрязино в виде объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных зон

улиц Комсомольская, Ленина, Институтская и Дудкина городского округа Фрязино (ПИР) (юбиляр)».

Исполнителем данного мероприятия в соответствии с Программой является Администрация.

В рамках выполнения данного мероприятия на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0848300066520000027-03 от 08.05.2020) Администрация заключила муниципальный контракт № 0848300066520000027 от 19.05.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству центральной части города Фрязино, в виде объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных зон улиц: Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина с ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН 1165030050866) на сумму 11 818 190,0 руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Фрязино – 118 189,51 рублей;
- средства бюджета Московской области – 11 700 000,49 рублей.

НМЦК составляла 12 121 220,0 руб. Расчет НМЦК произведен на основании трех коммерческих предложений:

При проверке НМЦК установлено:

1. Стоимость этапа 4 «Заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проверке правильности составления сметной документации» утверждена в размере 2 424 244,0 руб. (что составляет 66,7% от стоимости проектно-сметной документации). При этом, согласно Заключению ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № Ц-6-1235-20 от 05.10.2020, стоимость работ по проверке сметной документации составляет 265 045,60 руб., что свидетельствует о необоснованном завышении Заказчиком НМЦК на сумму 2 159 198,40 руб.

2. Техническим заданием предусмотрена подготовка Инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесением подземных инженерных коммуникаций и красных линий (линий градостроительного регулирования). Общая площадь инженерно-топографического плана М 1:500 составляет 7,2063 га. При этом, пунктом 9 Технического задания предусмотрено, что инженерно-топографический план выполняется в границах подготовки проектно-сметной документации, которая составляет 4,1536 га.

Таким образом, у Заказчика не было необходимости в разработке инженерно-топографического плана и архитектурной концепции исходя из 7,2063 га, если планируется провести благоустройство центральной части города исходя из площади 4,1536 га, что привело к завышению НМЦК на сумму 2 567 368,02 руб.

Муниципальный контракт № 0848300066520000027 от 19.05.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству центральной части города Фрязино заключен на основе необоснованно завышенной НМЦК, что повлекло за собой неэффективное расходование бюджетных средств при оплате контракта в объеме 4 608 402,26 руб. (4 726 566,42 руб.*0,975 (коэффициент снижения НМЦК в результате конкурса)).

В ходе исполнения контракта нарушены сроки оплаты выполненных работ:

- на 29 рабочих дней - п/п № 1784 от 30.07.2020 на сумму 2 340 001,62 руб. по 1 этапу;
- на 5 рабочих дней. - п/п № 1511 от 29.06.2020 на сумму 23 636,38 руб по 1 этапу;
- на 1 рабочий день - п/п № 1765 от 31.07.2020 на сумму 3510002,43 руб. по 2 этапу;
- на 7 рабочих дней - п/п № 2281 от 19.10.2020 на сумму 3 510 002,43 руб. по 3 этапу;
- на 9 рабочих дней - п/п № 2532 от 23.11.2020 на сумму 2 339 993,52 руб по 4 этапу, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Представить план устранения нарушений.
2. Принять меры по устранению условий возникновения вышеуказанных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений законодательства РФ.
4. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко