



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Администрации  
городского округа  
Фрязино

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

14.07.2022 № 01-13/28

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного \_\_\_\_\_ распоряжением \_\_\_\_\_ председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 19.05.2021 № 37), в период с 23 мая по 30 июня 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности исполнения муниципальной программы городского округа Фрязино «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021-2022 годы» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 18.05.2022 № 35.

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. В нарушение приложения 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 20 (далее — Порядок № 20), по мероприятию 1.4. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» отсутствует полный перечень мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

на 2021 год установлено финансирование в размере 4 220,0 тыс. руб., в том числе по мероприятию 1.4.1. «Разработка проектов организации дорожного

движения, комплексной схемы организации дорожного движения и паспортизация автомобильных дорог, выполнение работ по развитию сервиса интерактивной визуализации и данных городского округа» - 0,0 руб.;

на 2022 год по мероприятию 1.4. предусмотрено 9 322,9 тыс. руб., в том числе по мероприятию 1.4.1 — 2 700,0 тыс. руб.

Исходя из этого, непонятно, на какие другие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, устанавливаются оставшиеся расходы на 2021 год в сумме 4 220,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 622,9 тыс. руб.

Отсутствие в Программе полного перечня мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения необоснованно предоставляет исполнителям Программы право широко использовать бюджетные средства по своему усмотрению на оплату мероприятий, которые можно, в одних случаях, отнести к мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения, а в других — к дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. При выборочных осмотрах и замерах объема выполненных работ по контрактам, заключенным Администрацией в 2021 году, установлено:

- по контракту № 0848300066521000009 от 16.03.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. о. Фрязино - на автомобильной дороге общего пользования по ул. Вокзальная имеются три ямы;

- по контрактам № 0848300066521000099 от 04.08.2021, № 0848300066521000009 от 16.03.2021, № 0848300066521000011 от 05.04.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- проезд ул. Московская — ЗПП - имеется одна яма;

- ул. Платановский проезд - не заделаны вырубки, сделанные ГУП МО «Лабрадор», и имеется 1 яма;

- ул. Дудкина - имеются дефекты покрытия, не заделаны две вырубки, сделанные ГУП МО «Лабрадор», имеется стирание разметки на пешеходных переходах;

- автомобильная дорога между проезжей частью Окружного проезда и Заводского проезда - не заделана одна вырубка, сделанная ГУП МО «Лабрадор».

3. В нарушение абзаца 6 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино Московской области, утвержденного постановлением Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 366, предусматривающего финансирование муниципального задания с целью оплаты оказания государственных и муниципальных услуг (выполнения работ), Администрация платежным поручением № 3507 от 28.12.2021 при сумме заключенных МБУ «Городское хозяйство» контрактов по мероприятию 1.4. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 3 619 999,49 руб., по заявкам учреждения в 2021 году учреждению перечислила субсидию в сумме 4 220 000,0 руб. (+600 000,51 руб.).

Данная сумма 600 000,51 руб. необоснованно перечислена Администрацией в МБУ «Городское хозяйство» на основании Заявки № 109 при отсутствии заключенных на эту сумму контрактов.

4. В соответствии с Подпрограммой «Дороги Подмосковья» в 2022 году Администрацией заключено 4 (четыре) контракта на общую сумму 32 754 439,95 руб. На момент настоящей проверки установлено нарушение сроков исполнения двух контрактов:

- № 0848300066522000015 от 18.04.2022 с ООО «Инженер Строй-Фрязино» на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. о. Фрязино, ул. Станционная, на сумму 5 577 161,04 руб. Согласно приложению № 2 к контракту срок окончания выполнения работ 03.06.2022. Однако, по состоянию на 16.06.2022 Акты выполненных работ отсутствуют;

- № 0848300066522000010 от 28.03.2022 с ООО СКС «Атлас-А» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. о. Фрязино, ул. Центральная, ул. Озерная (участок 2), на сумму 26 863 266,78 руб. Согласно контракту срок окончания выполнения работ по этапу: ремонт автомобильной дороги общего пользования по адресу: г. Фрязино, ул. Озерная (участок 2), протяженностью 0,416 км - 06.05.2022, а по этапу: ремонт автомобильной дороги общего пользования по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, протяженностью 0,997 км - 13.05.2022. Однако, по состоянию на 16.06.2022 Акты выполненных работ отсутствуют.

5. При оценке своевременности действий Администрации по реализации заключенных контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, определяющего, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе в части оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Данное нарушение установлено при исполнении контракта от 04.08.2021 № 084830006652100099 с ОАО «Дорожно-строительное управление № 2» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. о. Фрязино, проезд Спортивный, проезд Московская — ЗПП, заключенного на сумму 9 809 607,89 руб.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.09.2021 (на сумму 2 576 790,50 руб.) подписан заказчиком 04.10.2021. Согласно приложению №1 к контракту, оплата производится не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

По факту, оплата была произведена 06.10.2021 платежным поручением № 2395 на сумму 128 841,12 руб. и 25.10.2021 платежным поручением № 2396

на сумму 2 447 949,38 руб. Таким образом, оплата от 25.10.2021 на сумму 2447949,38 руб. произведена с нарушением установленного контрактом срока.

С учетом вышеизложенного, на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы в части перечня мероприятий 1.4 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения».
3. Устранить недостатки в состоянии отремонтированных в 2021 году дорог в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.
4. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного наказания в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства.
5. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко