

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на
реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности на территории
городского округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 годах»

В соответствии с пунктом 2.15 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2020 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 24.12.2019 № 86 (с изменениями от 10.01.2019 № 01, от 27.05.2020 № 24, от 11.06.2020 № 27, от 15.07.2020 № 32, от 20.07.2020 № 35), в период с 31 августа по 30 сентября 2020 года проведено контрольное мероприятие (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека принят Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определивший цели и направления экономического, социального, культурного развития государства.

Так, в рамках национального проекта «Экология» планируется реализация федерального проекта «Чистая вода», предполагающего строительство и реконструкцию (модернизацию) инфраструктурных комплексов, предназначенных для обеспечения населения чистой питьевой водой.

На основании данного национального проекта Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 863/38 утверждена Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 690 утверждена муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской области» на 2019-2023 годы (далее — Программа 2019-2023).

На 2020-2024 годы Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской области» утверждена постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 (далее — Программа 2020-2024).

В состав Программ 2019-2023, 2020-2024 входят следующие подпрограммы:

1. «Чистая вода».
2. «Транспортировка сточных вод».

3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами».

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2. Оценка результативности исполнения муниципальной программы Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 годах:

По Подпрограмме 1 «Чистая вода» ни один из запланированных показателей в 2019 году не достигнут.

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности подпрограммы «Чистая вода» составляет 0.

По подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» должно быть 0 тыс.руб./тыс.чел. При этом, Администрацией отражены значения по состоянию на 01.01.2020 - 21 000,4 тыс. руб./тыс. чел.

Таким образом, данный показатель за 2019 год не достигнут.

Кроме того, данные об исполнении показателей, представленные Администрацией, не соответствуют действительности, поскольку по сведениям, представленным ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и АО «Теплосеть», значения показателя «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (перед ООО «Газпром межрегионгаз») составляет на 01.01.2019 - 929,0 тыс. руб./тыс.чел., на 01.01.2020 — 981,37 тыс. руб./тыс. чел.

Значение целевого показателя «Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием» за 2019 год достигнуто.

Значение целевого показателя «Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием» не достигнуто.

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,4

По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» значение целевого показателя 4.1 «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» установлено в размере 100%. Однако, согласно данным, представленным Администрацией, значение показателя за 2019 год составляет 74,65%, т. е. показатель не достигнут.

Значение целевого показателя 4.3 «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)» установлено в размере 69%. Однако, согласно данным, представленным Администрацией, значение показателя за 2019 год составляет 36%, т. е. показатель не достигнут.

Значение целевого показателя 4.4 «Количество установленных индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах» утверждено в размере 30 единиц. Согласно данным, представленным

Администрацией, значение показателя за 2019 год составляет 30 единиц. Однако, муниципальный контракт № 397018-19 от 08.10.2019 исполнен не в полном объеме. Согласно акту приема-передачи услуг от 28.10.2019 ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» установило 27 счетчиков на общую сумму 79 903,0 руб. В связи с чем, данный показатель не достигнут.

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год составляет 0,15.

В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности Программы за 2019 год в целом — 0,25.

Оценка результативности исполнения Программы в 2020 году установила:

По Подпрограмме 1 «Чистая вода» целевой показатель 1 «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» не исполнен, в связи с чем макропоказатель подпрограммы «Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников объектов водоснабжения» остается без изменения.

Однако, Администрацией отражено увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на 1% и составляет 96%.

Соответственно, по Подпрограмме 1 «Чистая вода» ни один из показателей не достигнут, а значит, в соответствии с Методикой оценки эффективности, индекс результативности подпрограммы «Чистая вода» составляет 0.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя 2 «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» должно быть за 2020 год 0 тыс. руб./тыс. чел. Администрацией отражены значения по состоянию на 01.09.2020 — 0 тыс. руб./тыс. чел. Однако, данные об исполнении показателей, представленные Администрацией, не соответствуют действительности, поскольку по сведениям, представленным АО «Теплосеть», значения показателя «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (перед ООО «Газпроммежрегионгаз») на 01.09.2020 составляет 1 442,6 тыс. руб./тыс. чел.

Значение целевого показателя 3.6 «Доля актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2020 год утверждено в размере 100%. Согласно данным, представленным Администрацией, значение данного показателя на 01.09.2020 составляет 50%.

Однако, на момент настоящей проверки значение данного показателя составляет 33,3% (отсутствует актуализированная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная решением Совета депутатов от 09.10.2014 № 298 и актуализированная схема водоснабжения и водоотведения).

Значения целевых показателей 3.1 «Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры» и 3.4 «Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах» утверждены в размере 0 единиц.

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности, индекс результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,93.

По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» значение целевого показателя 4.2 «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» установлено в размере 100%. Согласно данным, представленным Администрацией, значение показателя за 2020 составляет 74,65%, т. е. показатель не достигнут.

Значение показателя 4.4 «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)» установлено в размере 38%. Однако по состоянию на 01.09.2020 показатель остается по исполнению на уровне данных 2019 года — 36%.

Значение целевого показателя 4.5 «Количество установленных индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах» утверждено в размере 30 единиц. Согласно данным, представленным Администрацией, значение достигнутого показателя на 01.09.2020 составляет 30 единиц. Однако, муниципальный контракт на 2020 года по установке приборов учета не заключался, соответственно, значение данного показателя не достигнуто.

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составляет 0,18.

«Обеспечивающей подпрограммой» базовые и планируемые значения показателей не утверждались, в связи с чем индекс результативности равен 0.

В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности Программы в целом по состоянию на 01.09.2020 — 0,5.

3. Оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 годах установила:

- Необоснованное завышение начальной максимальной цены контракта на выполнение проектно-изыскательных работ на объект «Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр. 1» на сумму 4 485 722,14 руб.

- Неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении закупки ПИР на сумму 2 942 630,0 руб.

- Несвоевременную оплату муниципальных контрактов на сумму 15 390 692,34 руб.

- Нарушение условий предоставления субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещения недополученных доходов и оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, предусмотренных постановлением Главы г.о. Фрязино от 18.11.2019 № 689, на сумму 17 000 000,0 руб.

Общий объем финансовых нарушений составил 24 519 044,48 руб.

В ходе настоящей проверки проведена оценка эффективности реализации

Программы за 2019 год, в ходе которой установлены индексы эффективности по подпрограммам:

- «Чистая вода» - 0
- «Транспортировка сточных вод» - 0
- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» - 0,22
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,12.

Индекс эффективности Программы в целом за 2019 год составил 0,07.

Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году установила индекс эффективности Программы 0.

Таким образом, анализ реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 годах установил низкую результативность и низкую эффективность реализации Программы, что свидетельствует о явных недостатках в работе муниципального заказчика — Администрации городского округа Фрязино.

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата внесла Администрации городского округа Фрязино Представление с требованиями устранить выявленные нарушения и возместить в бюджет города необоснованно израсходованные денежные средства.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко