ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на замену, модернизацию, обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино в 2023-2024 годах»

В соответствии с пунктом 2.15 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68 (в ред. от 03.06.2024), в период с 03 по 31 июля 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на замену, модернизацию, обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино в 2023-2024 годах» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 26.06.2024 № 34.

В результате контрольного мероприятия установлено:

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» (далее - Программа) подпрограммой 1 «Комфортная городская среда» на 2023 год предусматривалось мероприятие 01.03. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» с объемом финансирования 35 237,06 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области - 10 571,11 тыс. руб., бюджета городского округа Фрязино — 24 665,95 тыс. руб.

Мероприятием предусматривалась установка 4 (четырёх) детских игровых площадок (далее — ДИП).

Подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» на 2023 год предусматривалось мероприятие 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок» с объемом финансирования 33 127,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино.

Мероприятием предусматривалась замена 6 (шести) ДИП.

На 2024 год Подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» предусмотрены мероприятия:

01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) с объемом финансирования 22 423,93 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино.

Реализация мероприятий по замене, модернизации, обустройству и установке детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино осуществлялась исполнителем Программы — МБУ «Городское хозяйство» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

В проверяемом периоде МБУ «Городское хозяйство» заключены следующие контракты:

табл. 1					
№ п/п	№ дата контракта	Наименование контракта	Подрядчик (исполнитель)	Сроки исполнения контракта	Цена контракта руб.
2023 год					
1	0848300066523000234 от 14.08.23	Благоустройство детских игровых площадок	ООО "ЦЕНТРСТРОЙ"	01.10.2023	17 260 500,0
2	0848300066523000230 от 07.08.2023	Благоустройство детских игровых площадок	ООО «ЦЕНТРСТРОЙ»	06.09.2023	6 838 664,27
3	0848300066523000242-2 от 22.08.23	Благоустройство детских игровых площадок по адресу: г.о. Фрязино, ул. Полевая, д.8	ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО"	06.09.2023	5 284 413,39
4	0148200005423000241 от 03.05.2023	Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	ООО «СИРИУС АРТИС ГРУПП»	25.09.2023	35 236 991,69
ИТОГО					64 620 569,35
2024 год					
1	0148200005424000518 от 16.07.2024	Выполнение работ по модернизации детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	ООО "СИРИУС АРТИС ГРУПП"	24.10.2024	13 158 875,42

2 контракта находятся на стадии заключения

Кроме контрактов, заключенных в рамках выполнения Программы, МБУ «Городское хозяйство» заключило контракт от 29.12.2023 № 2888951 на выполнение работ по устройству системы наружного освещения на сумму 315 443,15 руб. В заявке указывалось мероприятие: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения. Код субсидии: 111172710 (муниципальное задание). По факту, данным контрактом выполнены работы по установке железобетонных опор светодиодных светильников на ДИП, что соответствует коду субсидии 111172737 (субсидия на иные цели на модернизацию детских игровых площадок).

Таким образом, при оплате контракта допущено нецелевое расходование бюджетных средств.

В 2024 году МБУ «Городское хозяйство» заключено 2 контракта на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на детских игровых площадках, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка объёмом до 600 тысяч рублей, а именно:

- контракт № 2888958 от 09.01.2024 на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на детских игровых площадках по адресам: пр-т Мира, д. 22, ул. Нахимова, д. 27,29,33,35, Окружной пр-д, д. 4,6,10 - на общую сумму 556 000,00 руб.

- контракт № 2888982 от 09.01.2024 на выполнение работ по устройству системы видео наблюдения на детских игровых площадках по адресу: ул. Павла Блиннова д. 2,4 - на сумму 185 000,00 руб.

Оба контракта заключены одним и тем же заказчиком, с одним и тем же поставщиком, в один и тот же день — 09.01.2024, на выполнение одних и тех же работ: устройство систем видеонаблюдения на детских игровых площадках.

Данные факты указывают на дробление заказчиком закупки и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, что является нарушением статьи 34 БК РФ, статьи 8 Федерального Закона № 44-ФЗ.

При проведении осмотров и контрольных замеров выполненных работ по обустройству и модернизации детских игровых площадок по контрактам, исполненным в 2023 году, установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ:

- ДИП на пр-т Мира, д. 24/1 - стоимость не выполненных работ составила 961050,61 руб.;

- ДИП на ул Центральная, д. 20 - стоимость недостающего МАФ 35252,70 руб.;

- ДИП на пр-т Мира, д. 22 - стоимость не выполненных работ составила 16170,08 руб.;

- ДИП на пр-т Мира, д. 17, 19 - стоимость не выполненных работ составила 12978,95 руб.

ДИП по ул. Полевая, д. 8 имеет множественные повреждения МАФов.

27.06.2024 МБУ «Городское хозяйство» направило претензию подрядчику со сроком исполнения гарантийных обязательств 05.07.2024. До настоящего времени дефекты не были устранены.

Кроме того, часть выявленных повреждений МАФов связана с вандальными действиями пользователей площадки. При этом, МБУ «Городское хозяйство» не предпринимала действенных мер для борьбы с этими явлениями и своевременному устранению нарушений, что свидетельствует о неэффективном распоряжении учреждением муниципальным имуществом.

При проверке функционирования видеокамер, установленных на ДИП в 2023 году, и подключения их к системе «Безопасный регион» - сайт br.mosreg.ru установлено, что по шести адресам: пр-т Мира, д. 22, ул. Нахимова, д. 27, 29, 33, 35, пр-д Павла Блинова, д. 2,4, ул. Полевая, д. 8, ул. Центральная, д. 20 , пр-т Мира, д. 17,19 видеокамеры не подключены к системе «Безопасный регион».

Безрезультативные расходы бюджетных средств на приобретение и установку видеокамер составили 1 030 562,68 руб.

Проверка порядка бухгалтерского учета объектов основных средств, возникших и (или) модернизированных в результате реализации муниципальных контрактов 2023 года, установила нарушения приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н при формировании инвентарных карточек учета ДИП.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко