

Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта на ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б»

В соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 19 по 26 января 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта на ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б».

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 17.01.2024 № 04.

Цель контрольного мероприятия:

Провести оценку результативности и эффективности устранения нарушений, допущенных при исполнении муниципального контракта на ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б.

Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольно-счетной палаты: руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты - Орлова О.А., член инспекторской группы: инспектор Контрольно-счетной палаты — Кленова Ю.Б.

В ходе настоящего контрольного мероприятия установлено:

1. В период с 13 по 27 декабря 2023 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б» (далее — контрольное мероприятие).

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено, что Администрацией был заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 0848300066523000231 с ООО «ЕВРО СТРОЙ» с ценой 17 607 000,00 руб. на выполнение работ по ремонту помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская,

17Б (далее — Контракт). Согласно Акту о приемке выполненных работ № 2 от 17.11.2023 работы по Контракту выполнены в полном объеме.

В ходе проведения контрольного мероприятия 26 декабря 2023 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты, в присутствии директора МКУ г. Фрязино «Управление капитального строительства», начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации, представителей ООО «ЕВРО СТРОЙ» проведен осмотр выполненных работ по ремонту помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б» по муниципальному контракту № 0848300066523000231 от 07.08.2023, в ходе которого установлено, что Подрядчиком часть работ не выполнена.

29 декабря 2023 года по результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата внесла в адрес Администрации Представление от 29.12.2023 № 01-13/30 с требованием в 30-дневный срок принять меры по взысканию с ООО «ЕВРО СТРОЙ» незаконно полученных средств за невыполненные работы по ремонту помещений библиотеки по адресу г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б, либо обеспечить выполнение подрядчиком в полном объеме и с надлежащим качеством работ, согласно Акту выполненных работ от 17.11.2023.

09 января 2024 года Администрация направила в адрес Контрольно-счетной палаты уведомление об исполнении Представления от 29.12.2023 № 01-13/30 и устранении ООО «ЕВРО СТРОЙ» выявленных нарушений, с просьбой принять участие в комиссионной оценке выполненных работ.

10 января 2024 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты, в присутствии заместителя Главы администрации по имущественным вопросам, директора МКУ г. Фрязино «Управление капитального строительства», начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации и представителей ООО «ЕВРО СТРОЙ» проведен осмотр выполненных работ.

В ходе осмотра установлено, что по сравнению с результатами исполнения Контракта по состоянию на 26 декабря 2023 года подрядчиком выполнена значительная часть работ. Однако, оставались частично невыполненными работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов, газобетонных блоков, выравниванию и окраске стен, установке светильников.

19 января 2024 года комиссия повторно провела осмотр выполненных работ. В результате осмотра вновь установлено не выполнение части работ.

29 января 2024 года Контрольно-счетная палата внесла в адрес Администрации Предписание с требованием взыскать с ООО «ЕВРО

СТРОЙ» незаконно полученные средства за невыполненные работы по ремонту помещений библиотеки по адресу г. Фрязино, ул. Комсомольская 17б и не позднее 05 февраля 2024 года уведомить об этом Контрольно-счетную палату.

02 февраля 2024 года Администрация уведомила Контрольно-счетную палату о том, что ООО «ЕВРО СТРОЙ» устранены все выявленные нарушения.

06 февраля 2024 года комиссия в составе должностных лиц Контрольно-счетной палаты, начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации, директора МКУ г. Фрязино «Управление капитального строительства», представителя ООО «ЕВРО СТРОЙ» провела осмотр результатов выполненных работ по ремонту помещений библиотеки по адресу г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б.

В результате осмотра установлено, что работы, указанные в смете и Акте выполненных работ по муниципальному контракту от 07.08.2023 № 0848300066523000231, исполнены.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Панченко Л.А.